

工 程 定 例 議 事 録

工事名	(仮称) 港南三丁目オフィスビル新築工事		
日時	2026年11月3日 (火・祝) 15:00～15:35 ※文化の日のため作業は休工、工程定例のみ実施	場所	現場事務所 2F 会議室
出席者	東都建設：山本（所長）、佐藤、中村、小林、伊藤 協力会社：三光電設 井上、富士空調システム 木村、東邦内装 清水、北斗鳶工業 松本、青葉設備工業 林、新栄外構 山下、光陽塗装 山口		
記録	伊藤	配布	出席者各位（作業所内共有フォルダ）

1. 全体連絡

- 他現場で脚立からの転落災害あり。脚立の天板・天板1段下での作業禁止を各社で再周知すること。
- 11/19（木）1工区 施主検査に決定（港南不動産開発 上田様、森田設計 森田様 立会い）。1工区の各社は手直しを事前に完了させること。
- 受変電設備の切替日は 11/15（日）で調整中。確定次第連絡する。

2. 各工区の状況

工区	会社	状況・予定
2工区	東邦内装	6F LGS下地 本格着手。石膏ボードはメーカー納期回答待ち。
2工区	三光電設	6F EPS 支持金物 11/4～。7F 幹線 入線中、8F は 11/9～。
3工区	富士空調システム	9F ダクト吊込み継続。屋上 室外機架台 11/10～。搬入ルート図を元請に依頼。
1工区	青葉設備工業	2-3F 給水管 配管は今週完了。耐圧試験日は別途調整。
1工区	光陽塗装	2F 共用廊下 中塗り 11/4～。
外構	新栄外構	北側通路 舗装下地 11/4 着手。南側駐輪場 路盤 並行。
外部	北斗鳶工業	変更なし。東面 足場一部解体は 11/20～ 予定どおり。

3. 決定事項・宿題

No	内容	担当	期限
1	安全パトロールを実施する（10:30～、各社職長は可能な限り同行）	東都建設 伊藤	11/6（金）
2	2F 共用廊下 上塗りの色見本を提出する	光陽塗装	11/6（金）
3	6F 石膏ボードの納期をメーカーに確認し、結果を報告する	東邦内装	11/5（木）
4	北側通路 舗装下地に着手する（搬入動線と誘導員配置は朝礼で確認）	新栄外構	11/4（水）
5	屋上機器の搬入ルート図を作成し、富士空調へ送付する	東都建設 佐藤	11/4（水）

4. 次回

