

施主定例資料（第24回）

1. 全体工程

項目	計画	実績・見込み	状況
躯体工事	～2026/08	完了	完了
1工区 仕上・設備	～2026/12/04	進捗 約75%	予定どおり
2工区 仕上・設備	～2026/12/11	進捗 約68%	6F 石膏ボード納期 確認中
3工区 仕上・設備	～2026/12/11	進捗 約60%	予定どおり
外構	～2026/12/11	進捗 約35%	北側通路 11/4 着手

2. 今後の主要予定

11/15（日）	受変電設備 切替（調整中）
11/19（木）	1工区 施主検査（ご立会いのお願い）
11/20（金）～	外部足場 東面 一部解体
12/15（火）	本受電

3. 協議事項

1. 3F 会議室A 天井高さ変更（CH2,700→CH2,600）：設計者より変更案提示済み。ご判断をお願いしま
す。
2. 1F エントランス 床石の色味サンプル：次回定例にて提示予定。
3. 11/19 施主検査の範囲：1工区（B1F～4F）とする。