

EV 据付工程表（改訂版）

対象：乗用エレベーター 2基（1号機・2号機） 改訂理由：2号機 ガイドレール建込みを受変電設備 切替後に変更

号機	作業	9/14	9/21	9/28	10/5	10/12	10/19	10/26	11/2	11/9	11/16	11/23	11/30	12/7
1号機	据付	据付												
1号機	調整・試運転											調整		
2号機	ガイドレール建込み										11/16～			
2号機	かご組立												11/30～	

変更点

- 2号機 ガイドレール建込み：11/13～ → **11/16～**（受変電切替後に変更）
- 2号機 かご組立：**11/30～**
- 竣工検査日への影響なし